

Климов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении сроков окончания работ или этапов работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, подлежащих проверке

Исх. № 378
«05» 12 2023 г.

«05» декабря 2023 г.

Номер дела объекта: 54-34-05-108/17

1. Застройщик или технический заказчик

АО «Астон. Стройтрест 43», Серия 54 №001167925 от 21.10.2002г. ОГРН 1025401484426

ИНН 5404113432, 630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 4в тел. 354-81-60

(для юридических лиц - наименование организации, юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail; для физических лиц – ФИО, адрес регистрации и фактический адрес, паспортные данные, тел./факс, E-mail; для индивидуальных предпринимателей – наименование организации, адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

«Жилые дома с помещениями общественного назначения, подземными двухуровневыми автостоянками. Жилой блок №26 (по генплану) – I этап строительства жилых домов с помещениями общественного назначения, подземными двухуровневыми автостоянками.»

(наименование объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства

г. Новосибирск, Кировский район, кадастровый номер земельного участка 54:35:052710:10

(почтовый или строительный)

4. Наименование и дата изменения сроков окончания работ или этапа работ, которые подлежат проверке

1. Подготовительный период, земляные работы, нулевой цикл, подземная часть здания – июнь 2024 г.

2. Устройство несущих конструкций надземной части здания с 1 по 10 этаж – январь 2025 г.

3. Устройство несущих конструкций надземной части здания с 11 по 20 этаж, устройство ограждающих конструкций надземной части здания с 1 по 10 этаж – июль 2025 г.

4. Устройство несущих конструкций надземной части здания с 21 по 27 этаж, устройство ограждающих конструкций надземной части здания с 11 по 20 этаж – декабрь 2025 г.

5. Устройство ограждающих конструкций надземной части здания с 11 по 20 этаж – май 2023 г.

6. Устройство кровли, отделочные работы, устройство внутренних и наружных инженерных систем, оборудования, благоустройство – сентябрь 2026 г

7. Завершение строительства капитального строительства – октябрь 2026 г.

Директор
(должность лица, подписавшего извещение)



Машикарин Н.В.
(расшифровка подписи)

М.П.

«05» декабря 2023 г

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области

Вх. № 5404/198
От 05.12.2023



70111006

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении сроков окончания работ или этапов работ по строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, подлежащих
проверке

Исх. № 377
«05» д 2023 г.

«05» декабря 2023 г.

Номер дела объекта: 54-34-05-107/7

1. Застройщик или технический заказчик

АО «Астон. Стройтрест 43», Серия 54 №001167925 от 21.10.2002г. ОГРН 1025401484426

ИНН 5404113432, 630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 4в тел. 354-81-60

(для юридических лиц - наименование организации, юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail; для физических лиц – ФИО, адрес регистрации и фактический адрес, паспортные данные, тел./факс, E-mail; для индивидуальных предпринимателей – наименование организации, адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть):

«Жилые дома с помещениями общественного назначения, подземными двухуровневыми автостоянками. Жилой блок №2а (по генплану) – I этап строительства жилых домов с помещениями общественного назначения, подземными двухуровневыми автостоянками. Подземная двухуровневая автостоянка 2в (по генплану) – I этап строительства жилых домов с помещениями общественного назначения, подземными двухуровневыми автостоянками .»

(наименование объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства

г. Новосибирск, Кировский район, кадастровый номер земельного участка 54:35:052710:10

(почтовый или строительный)

4. Наименование и дата изменения сроков окончания работ или этапа работ, которые подлежат проверке

1. Подготовительный период, земляные работы, нулевой цикл, подземная часть здания – июнь 2024 г.

2. Устройство несущих конструкций надземной части здания с 1 по 10 этаж – январь 2025 г.

3. Устройство несущих конструкций надземной части здания с 11 по 20 этаж, устройство ограждающих конструкций надземной части здания с 1 по 10 этаж – июль 2025 г.

4. Устройство несущих конструкций надземной части здания с 21 по 27 этаж, устройство ограждающих конструкций надземной части здания с 11 по 20 этаж – декабрь 2025 г.

5. Устройство ограждающих конструкций надземной части здания с 11 по 20 этаж – май 2023 г.

6. Устройство кровли, отделочные работы, устройство внутренних и наружных инженерных систем, оборудования, благоустройство – сентябрь 2026 г

7. Завершение строительства капитального строительства – октябрь 2026 г.

Директор

(должность лица, подписавшего извещение)

(личная подпись)

Машикарин Н.В

(расшифровка подписи)

М.П.

Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области

Вх. № 6465747

От 11.12.2023

